

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Тевризского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Ремонт ограждения кладбища в с. Кип».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Тевризский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Кипское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Кип.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство мест захоронения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Тевризский район, с. Кип, в 1000 метрах на северо-запад от границы населенного пункта с. Кип.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2023 - 31.10.2023

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства районного бюджета	50 000,00	50 000,00		
2	Средства местного бюджета	30 000,00	30 000,00		
2.1	Собственные средства бюджета поселения	5 000,00	5 000,00		
2.2	Инициативные платежи физических лиц	15 000,00	15 000,00		
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	10 000,00	10 000,00		
Всего		80 000,00	80 000,00		

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Хвостанцев Александр Сергеевич	Подвоз строительных материалов	Маш.-час	1	1 000,00 рублей

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Екатеринин А.А.	Копка ям под столбики	16 штук
2	Екатеринин А.А.	Копка ям под столбики	16 штук
3	Игнатьев О.Н.	Копка ям под столбики	16 штук
4	Игнатьев И.Н.	Копка ям под столбики	16 штук
5	Глухов Г.И.	Копка ям под столбики	16 штук
6	Екатеринин Г.А.	Подготовка территории для проведения работ	240 кв.м.
7	Михеев Д.А.	Подготовка территории для проведения работ	240 кв.м.
8	Гоглев А.Н.	Подготовка территории для проведения работ	240 кв.м.
9	Гоглев А.А.	Установка столбов	16 штук
10	Супонин А.А.	Установка столбов	16 штук

11	Смирнов Л.М.	Установка столбов	16 штук
12	Екатеринин А.П.	Установка столбов	16 штук
13	Слепцов В.Н.	Установка столбов	16 штук
14	Кузьмин А.Ю.	Сварочные работы	120 швов
15	Гоглев С.Н.	Установка прожилин	40 штук
16	Масунов В.И.	Установка прожилин	40 штук
17	Звягин А.П.	Установка прожилин	40 штук
18	Жолудев А.М.	Сварочные работы	200 швов
19	Балашов И.А.	Установка прожилин	40 штук
20	Гоглев Н.А.	Установка металлического штaketника	80 штук
21	Хвостанцев А.С.	Установка металлического штaketника	80 штук
22	Миронович А.С.	Установка металлического штaketника	80 штук
23	Кривосудов Ф.А.	Установка металлического штaketника	80 штук
24	Екатеринин А.С.	Установка металлического штaketника	80 штук
25	Севостьянов В.П.	Установка металлического штaketника	100 штук
26	Аксенов Н.А.	Покраска столбов	40 штук
27	Игнатъев А.И.	Покраска столбов	40 штук
28	Игнатъев Н.И.	Покраска прожилин	160 штук
29	Щеглов А.И.	Покраска прожилин	160 штук

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В течение многих лет капитальный ремонт ограждения кладбища в с. Кип не производился. В результате реализации инициативного проекта

отремонтирована лицевая часть ограждения территории кладбища (250 метров). Установлено достаточно прочное и износостойкое металлическое ограждение.

В процессе реализации инициативного проекта приняли непосредственное трудовое участие 29 граждан села Кип, которые выполнили следующие виды работ:

- подготовка территории для проведения работ (уборка мусора);
- установка металлических столбов;
- сварка металлических прожилин между столбами;
- установка металлического штакетника;
- покраска столбов и прожилин.

Реализация инициативного проекта «Ремонт ограждения кладбища в с. Кип» позволила не только улучшить санитарное и экологическое состояние территории Кипского кладбища, а также обеспечить сохранность места увековечения памяти усопших.

Глава Администрации Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района

"14" ноября 2023 года



Н.Ш. Минхайров

(подпись)

(инициалы, фамилия)